

Arbeitsleistung pro Mann und Schicht 1,08 Tonnen.

Durchschnittslohn pro Mann und Schicht der Gesamtbelegschaft 4,98 Mark netto.

Koksproduktion 38 655 Tonnen, Herstellungskosten 1,59 Mark pro Tonne.

Die Kohलगewinnung fand in der mittleren Fettkohlenpartie statt.

Die Reparatur und Ausmauerung des Schachtes I wurde im Januar beendet.

Zeche Recklinghausen I.

Kohlenförderung 487 028 Tonnen, oder in 274 Arbeitstagen je 1777 Tonnen.

Selbstverbrauch 2766 Tonnen = 0,57% der Förderung.

Durchschnittliche Zahl der Belegschaft 1671 Mann.

Arbeitsleistung pro Mann und Schicht 1,08 Tonnen.

Durchschnittslohn pro Mann und Schicht der Gesamtbelegschaft 5,03 Mark netto.

Koksproduktion 47 674 Tonnen, Herstellungskosten 1,77 Mark pro Tonne.

Die Kohलगewinnung fand in der unteren und mittleren Fettkohlenpartie statt.

Die Reparaturarbeiten im Schachte I wurden fortgesetzt.

Zwecks Verbilligung der Holzkosten wurde eiserner Ausbau in größerem Umfange mit Erfolg durchgeführt.

Auch die Versuche, flachgelagerte dünne Flöze mittels eines Transportbandes abzubauen, wurden fortgesetzt und dabei ein reichlicherer Stückkohlenfall und gesteigerter Hauer-effekt erzielt.

Der Umbau des Hauptbahnhofes Recklinghausen-Süd erforderte die Abänderung unserer Anschlußanlagen.

Zeche Recklinghausen II.

Kohlenförderung 541 481 Tonnen, oder in 277³/₄ Arbeitstagen je 1950 Tonnen.

Selbstverbrauch 43 956 Tonnen = 8,11% der Förderung.

Durchschnittliche Zahl der Belegschaft 2011 Mann.

Arbeitsleistung pro Mann und Schicht 0,91 Tonnen.

Durchschnittslohn pro Mann und Schicht der Gesamtbelegschaft 5,01 Mark netto.

Koksproduktion 116 484 Tonnen, Herstellungskosten 1,70 Mark pro Tonne.

Die Kohलगewinnung fand in der Fettkohlen- und Gaskohlenpartie statt.

Die Zentrifugalpumpe mit elektrischem Antrieb auf der 3. Bausohle wurde in Betrieb genommen.

Zeche Gneisenau.

Kohlenförderung 360 500 Tonnen, oder in 297 Arbeitstagen je 1214 Tonnen.

Selbstverbrauch 32 433 Tonnen = 8,98% der Förderung.

Durchschnittliche Zahl der Belegschaft 1374 Mann.

Arbeitsleistung pro Mann und Schicht 0,85 Tonnen.

Durchschnittslohn pro Mann und Schicht der Gesamtbelegschaft 4,84 Mark netto.

Koksproduktion 185 070 Tonnen, Herstellungskosten 1,65 Mark pro Tonne.